

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 33
e-mail: magdalena.lewandowska@tauron-dystrybucja.pl

Do wszystkich Wykonawców

Wrocław, dn. 30.05.2017 r.

Sygnatura LZA5/ML-2911-141(5)/2017

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza (nr 2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L)


INFORMACJA ZE SPOTKANIA TECHNICZNEGO Z DNIA 26.05.2017 r.

Zamawiający informuje, że podczas spotkania technicznego w dniu 26.05.2017 r. we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 20 przekazano niżej zawarte informacje i odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

1. Zamawiający poinformował, że ulegnie zmianie tytuł zgłoszenia dla robót budowlanych lecz bez zmian pozostaje zakres rzeczowy.
2. Zamawiający podkreśla konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na aspekty środowiskowe (hałas) - dobór odpowiednich rozwiązań gwarantujących spełnienie wymogów będzie miał znaczący wpływ na cenę oferty.
3. W trakcie prac projektowych nad zagospodarowaniem podwórza Zamawiający przedstawi przebieg wewnętrznego ogrodzenia stacji.
4. Zamawiający zwraca Wykonawcom uwagę na właściwe sporządzenie Tabeli Elementów Scalonych, co będzie miało wpływ na późniejszy Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. Konieczne będzie uwzględnienie podziału na środki kwalifikowane i niekwalifikowane. Zamawiający podkreśla, że rozliczenia na etapie realizacji zadania będą możliwe tylko dla zakończonych etapów prac - Zamawiający prosi o uwzględnienie tego przy planowaniu płatności.
5. Zamawiający przewiduje zwoływanie Rady Budowy w okresach tygodniowych.
6. Zamawiający zwrócił uwagę na konieczność zapoznania się z załączonymi do OPZ uzgodnieniami, które zawierają wytyczne i wymagania realizacyjne, mające wpływ na wycenę zadania.
7. **Pytanie:** Gdzie należy umieścić transformator potrzeb własnych dla nowej rozdzielnicy 10kV przed demontażem starej rozdzielnicy? **Odpowiedź:** Tymczasowe stanowiska potrzeb własnych z docelowymi transformatorami w izolacji żywicznej i rezystorami, należy zbudować w części pomieszczenia przyszłej rozdzielnicy 20 kV, zachowując podstawową i dodatkową ochronę przeciwporażeniową na czas wykonywania docelowych stanowisk. Skutkuje to wzmocnieniem stropu w obrębie posadowienia transformatorów.
8. **Pytanie:** Kable - Czy jest lista odpływów z konkretnymi przekrojami? **Odpowiedź:** Zamawiający odsyła do Rysunków „MENNICZA SCHEMAT 10kV DOCELOWY Z SZR - OSTATECZNY”, „SCHEMAT WPROWADZENIA KABLI SN DO R-180” oraz pomocniczo „SCHEMAT ISTNIEJĄCY STACJI R-180”.
9. **Pytanie:** Czy pas kratownic będzie obetonowany? **Odpowiedź:** Pas kratownic będzie obudowany konstrukcją.
10. **Pytanie:** Czy budynek dewelopera będzie przylegał do ściany? **Odpowiedź:** Tak, przewiduje się warstwy dylatacyjne.

11. Zamawiający podkreśla konieczność wykonania scenariusza p.poż. pod kątem wytycznych przeciwpożarowych.
12. **Zamawiający uzupełnia SWZ** - Obowiązkiem Wykonawcy będzie wycinka drzewa sąsiadującego z budynkiem (z pozyskaniem stosownych zgód i wniesieniem opłat).
13. Zamawiający podkreślił konieczność szybkiego uzgodnienia po zawarciu umowy urządzeń podlegających odbiorowi FAT - w związku z terminem odbiorów FAT przypadającym na 16.12.2017 r.
14. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści FAT rozdzielnic bez wyposażonych szafek obwodów wtórnych? **Odpowiedź:** Tak.
15. **Pytanie:** Rozdzielnice potrzeb własnych - Czy mają być na tym etapie wybudowywane w docelowym układzie? **Odpowiedź:** Ilość obwodów i układ telemechaniki ma być przygotowany do docelowego układu stacji.
16. **Pytanie:** Czy 30A prostownik to nie za mało? **Odpowiedź:** W SWZ Zamawiający wskazał min. 30A, doboru należy dokonać na etapie projektowania uwzględniając parametry baterii.
17. **Pytanie:** § 3 SWZ - Czy Zamawiający skoryguje SWZ w zakresie wymogu dysponowania architektem w uprawnieniach konserwatorskimi? **Odpowiedź:** Zamawiający koryguje treść § 3 ust. 2 SWZ zmieniając fragment „1 osoba architekt z uprawnieniami konserwatorskimi” na „1 osoba - architekt posiadający doświadczenie w pracy na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej”. Równocześnie zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ.
18. Wykonawca ma przygotować w pierwszym etapie dwie drabinki kablowe dla kabli 110kV i dla światłowodów (w zależności od koncepcji wprowadzenia kabli do pomieszczenia kablowni rozdzielni GIS 110kV).
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania Wykonawcy wybranych urządzeń/fragmentów urządzeń posiadających wartość muzealną i techniczną, które Wykonawca przygotuje i wywiezie do wskazanego obiektu Zamawiającego, zlokalizowanego we Wrocławiu.
20. Jeżeli podczas prac budowlanych okaże się, że garaże przylegające do obiektu Zamawiającego nie posiadają własnej tylnej ściany, zadaniem Wykonawcy będzie zabudowanie tylnej ściany garaży na własny koszt.
21. Zamawiający informuje, że wszelkie prace będą prowadzone przy zachowaniu ciągłej pracy stacji - wyłączenia są przewidziane tylko na czas przekładania kabli.
22. Zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie na czas budowy demontażu słupków drogowych posadowionych w chodniku w obrębie przebudowywanego obiektu oraz uzyskanie zgody na ich przebudowę na rozbieralne (w obrębie wjazdu do komór trafo).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów

Ewa Kuśtra

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania na zadanie:

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza”

Oświadczam, że:

1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będę dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności będę dysponować osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 2016 z późniejszymi zmianami) w zakresie: projektowania (min. 1 osoba, która posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w branży elektrycznej i zakresie „sieci instalacji i urządzeń bez ograniczeń”, oraz min. 1 osoba w branży budowlanej specjalności konstruktor, 1 osoba branża sanitarna, 1 osoba - architekt posiadający doświadczenie w pracy na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej, w zakresie wykonawczym (min. 1 osoba w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy dla osób kierujących robotami w zakresie energetycznym) oraz będę dysponować osobami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne: E powyżej 1kV (min. 5 osób), D powyżej 1kV (min. 1 osoba),
2. będę dysponował mocami wykonawczymi (w tym z wykorzystaniem podwykonawców) na potrzeby realizacji niniejszego zadania,
3. roboty budowlano-montażowe wykonywane będą na zasadach określonych Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAURON Dystrybucja S.A., w tym z zapewnieniem brygad kwalifikowanych oraz funkcji nadzorującego, o ile występuje taka konieczność.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

